

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Obra: Contratação de Empresa Especializada para a construção de uma quadra com cobertura metálica, no povoado de Capão da Volta no município de Ibiçara - BA, com fornecimento de todos os Materiais.

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) | MES 01 | MES 02 | MES 03 | MES 04 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14.360,22 | 100% | | | |
| | | | 14.360,22 | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 6.613,22 | 100% | | | |
| | | | 6.613,22 | | | |
| 3 | FUNDAÇÕES | 66.988,86 | 60% | 40% | | |
| | | | 40.193,31 | 26.795,54 | | |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 172.178,45 | | 60% | 40% | |
| | | | | 103.307,07 | 68.871,38 | |
| 5 | SISTEMAS DE COBERTURA | 134.408,34 | | 70% | 30% | |
| | | | | 94.085,84 | 40.322,50 | |
| 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 8.207,26 | 100% | | | |
| | | | 8.207,26 | | | |
| 7 | PINTURA | 38.691,63 | | | | 100% |
| | | | | | | 38.691,63 |
| 8 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2.354,58 | | 20% | 40% | 40% |
| | | | | 470,92 | 941,83 | 941,83 |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V) | 31.056,55 | | 20% | 20% | 60% |
| | | | | 6.211,31 | 6.211,31 | 18.633,93 |
| 10 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 16.503,00 | 40% | 30% | 30% | |
| | | | 6.601,20 | 4.950,90 | 4.950,90 | |
| 11 | PISO EXTERNO / QUADRA EXISTENTE / ALAMBRADO | 61.224,74 | | | | 100% |
| | | | | | | R\$ 61.224,74 |
| 12 | PINTURA DO PISO | 19.858,15 | | | | 100% |
| | | | | | | R\$ 19.858,15 |
| 13 | SERVIÇOS FINAIS | 1.402,52 | | | | 100% |
| | | | | | | R\$ 1.402,52 |
| 14 | VESTIARIO | 119.218,31 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | | | R\$ 29.804,58 | R\$ 29.804,58 | R\$ 29.804,58 | R\$ 29.804,58 |
| 15 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 60.985,70 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | | | R\$ 15.246,42 | R\$ 15.246,42 | R\$ 15.246,42 | R\$ 15.246,42 |
| | TOTAL MENSAL | | 121.026,21 | 280.872,58 | 166.348,93 | 185.803,80 |
| | TOTAL ACUMULADO | 754.051,53 | 121.026,21 | 401.898,79 | 568.247,72 | 754.051,53 |
| | PERCENTUAL MENSAL | | 16,05% | 37,25% | 22,06% | 24,64% |
| | PERCENTUAL ACUMULADO | | 16,05% | 53,30% | 75,36% | 100,00% |